

# Übersicht Zahlungsplan Anbau Feuerwehrgerätehaus Mehlbj

Stand: 03.07.2015

0

Firma		EUR brutto	erstellt	Fälligkeit	Bemerkungen
Fa. Boysen Bauunternehmen	1.Abschlag RE-Nr. 1450554	10.000,00	12.08.2014	02.09.2014	
	2.Abschlag RE-Nr. 1550043	52.647,60	16.02.2015	10.03.2015	
	3.Abschlag RE-Nr. 1550044	27.977,60	16.02.2015	11.03.2015	
	4.Abschlag RE-Nr. 1550090	122.170,21	27.03.2015	18.04.2015	
	5.Abschlag RE-Nr. 1550116	33.993,87	20.04.2015	12.05.2015	
	<del>6.Abschlag RE-Nr. 1550306</del>	<del>68.293,22</del>	<del>25.06.2015</del>	<del>20.07.2015</del>	<del>geändert / 03.07.15</del>
	6. Abschlag	33.158,46	03.07.2015	24.07.2015	
	Zwischensumme:	279.947,74			
	Gesamtforderung:	363.293,36	363.293,36		
	Zwischensumme:	279.947,74			
	Restforderung:	<u>83.345,62</u>			
Fa. Ehm	Angebot Nr. 150185 vom 24.06.15	15.672,53	15.672,53		Rechnung liegt noch nicht vor/ vorraussichtlich Mitte Juli 2015
Stadt Kappeln	S-H-Netz AG, RE-Nr. 87568275	1.326,35			Änderung Stromanschluss
	S-H-Netz AG, RE-Nr. 87568283	1.512,64			Änderung Gasanschluss
	Fa. Ehm, RE-Nr. 141206	425,16			Anschluss Baustrom
	Ing.büro GMTU, RE-Nr. 014405	269,42			Vermessungskosten
	IM Kampfräumdienst	60,00			
	Wasserbeschaffungsverband Mehlbj-Faulück	4.636,21			
	Honorar Tragwerksplanung	388,30			
	Zwischensumme:	8.618,08			
	Gesamtkalkulation:	10.000,00	10.000,00		
	Zwischensumme:	8.618,08			
	Restbudget:	<u>1.381,92</u>			
Sonstiges / Rundung		<u>1.034,11</u>	1.034,11		
	Bauwerkskosten gesamt:		<u>390.000,00</u>		