KOPF

BOYSEN BAUUNTERNEHMEN

BOYSEN Bauunternehmen GmbH & Co.KG • Schleswiger Straße 25 • 24860 Böklund

Stadt Kappeln
Der Bürgermeister
Reeperbahn 2
24376 Kappeln

Böklund, den 08.10.2015
Schlussrechng. / Kst. 14746
Rechnung Nr. 1550455
Steuer-Nr. 29 282 0870 0

Ausführungszeitraum:
01.12.2014-31.07.2015
EB/Li

Stadt Kappeln

Der Bürgermeister
Bauamt
Postfach 12 26
24372 Kappeln

Mu 03.11 / 15

BV: **Feuerwehrgerätehaus Stadt Kappeln**
Hier: **Anbau Feuerwehr Mehlby**

	Netto EUR	+ 19,0 % MwSt. EUR	Brutto EUR
Rechnungsbetrag:	306.913,74 EUR <i>282.514,85</i>	58.313,61 EUR <i>53.677,02</i>	365.227,35 EUR <i>336.192,67</i>
abzüglich Abschlagszahlung:			
Rechnung-Nr.: 1450554	-8.403,36 EUR	-1.596,64 EUR	-10.000,00 EUR
Rechnung-Nr.: 1550043	-44.241,68 EUR	-8.405,92 EUR	-52.647,60 EUR
Rechnung-Nr.: 1550044	-23.510,59 EUR	-4.467,01 EUR	-27.977,60 EUR
Rechnung-Nr.: 1550090	-102.664,04 EUR	-19.506,17 EUR	-122.170,21 EUR
Rechnung-Nr.: 1550116	-28.566,28 EUR	-5.427,59 EUR	-33.993,87 EUR
Rechnung-Nr.: 1550306	-27.864,25 EUR	-5.294,21 EUR	-33.158,46 EUR
Rechnung-Nr.: 1550353	-27.205,90 EUR	-5.169,12 EUR	-32.375,02 EUR
Zahlbetrag:	44.457,64 EUR <i>20.058,75</i>	8.446,95 EUR <i>3.811,16</i>	52.904,59 EUR <i>23.869,91</i>

Der Rechnungsbetrag ist gemäß VOB/B § 16.3. (1) Verdingungsordnung für Bauleistungen) bis zum 10.11.2015 zu zahlen. *- SICHERHEIT 3% 10.085,78*

Bezüglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. *13.784,13*

info@boysen-bauunternehmen.de • www.boysen-bauunternehmen.de

Summenblatt Titel

01 Ausführungsunterlagen	(ab Seite 1)	10.000,00 EUR 7.500,-
02 Baustelleneinrichtung	(ab Seite 2)	5.176,84 EUR 4.983,85
04 Erdbau	(ab Seite 3)	6.405,85 EUR 4.992,50
05 Gründungsarbeiten	(ab Seite 4)	24.622,36 EUR 23.478,36
06 Zimmererarbeiten	(ab Seite 6)	66.978,38 EUR 62.050,23
08 Trockenbauarbeiten	(ab Seite 9)	34.750,32 EUR 28.510,01
09 Estricharbeiten	(ab Seite 11)	6.803,01 EUR 6.227,49
10 Torelement	(ab Seite 12)	5.095,00 EUR
11 Dachdeckerarbeiten	(ab Seite 13)	16.952,03 EUR 16.084,22
12 Klempnerarbeiten	(ab Seite 14)	5.300,40 EUR 5.105,84
13 Fenster, Türen	(ab Seite 15)	7.635,00 EUR
14 Malerarbeiten	(ab Seite 16)	14.381,15 EUR 12.800,79
16 Bodenbelagsarbeiten PVC	(ab Seite 17)	8.136,12 EUR 7.200,83
17 Heizung Sanitär	(ab Seite 18)	32.723,48 EUR 32.430,16

18 Innentüren	(ab Seite 19)	6.562,10 -7.076,00 EUR-
19 Außenanlagen	(ab Seite 20)	13.420,15 -13.764,90 EUR-
20 Sonstiges	(ab Seite 21)	3.450,00 EUR
21 Nachtrag Planungsleistung	(ab Seite 22)	17.456,72 EUR
22 Nachtrag Versorgergraben	(ab Seite 23)	4.110,37 EUR
23 Nachtrag Erdung	(ab Seite 24)	1.850,00 -1.943,50 EUR-
24 Nachtrag Schmutzwasser	(ab Seite 25)	437,50 -525,00 EUR-
25 Nachtrag Regenwasser	(ab Seite 26)	4.376,15 EUR
26 Nachtrag Drainage	(ab Seite 27)	3.853,50 EUR
27 Nachtrag Lüftung	(ab Seite 28)	684,75 EUR
28 Nachtrag Erdbau	(ab Seite 29)	1.640,43 -3.070,41 EUR-
29 Tagelohn	(ab Seite 30)	562,50 -1.642,50 EUR-

Nettosumme Gesamtsumme 282.574,85 ~~-306.913,74 EUR-~~

Mehrwertsteuer 19 % 53.677,82 ~~-58.313,61 EUR-~~

Bruttosumme Gesamtsumme 336.192,67 ~~-365.227,35 EUR-~~
=====