

Bankett –u. Grabenregulierung

- 1 Es wurde der Kontakt zu der Fa. Kulik hergestellt, die im Auftrag der Stadt Kappeln, sowie für die Amtsangehörigen Gemeinden die Graben- und Banketträumung durchführt. Die Fa. Kulik soll in diesem Jahr noch ca. 7500 m Gräben räumen. Die Fa. Kulik hat noch eine Vertragsbindung von 2015.  
Weitere Räumungen von Banketten und Gräben, werden durch ansässige Firmen ausgeführt (z.B. Olpenitzfeld). Es soll Ende April eine Befahrung der offenen Positionen geben.

Unvorhergesehenes

- 2 Die Instandsetzung des Rohrdurchlasses in Sandbek ist durch die Fa. Brückner hergestellt und abgeschlossen. In der Arnisser Straße ist die Kofferbettdrainage nicht mehr von Nöten. Es wurde in ca. 1,60 m Tiefe ein zerstörtes Regenwasserrohr gefunden. Dieses wurde instandgesetzt und an einen Schacht angeschlossen. Mit den Asphaltierungsarbeiten kann erst begonnen werden, wenn die S-H netz die neue Leitung verlegt hat. Voraussichtlich im Juni.

Sanierung div. Gehwegbereiche

- 3 Im Bereich der Sylter Straße, sowie auf dem Verbindungsweg in Richtung Holtenauer Straße wurde aufgrund von Arbeiten der S-H Netz der Oberflächenbelag getauscht. Die Arbeiten wurden von Fa. Pohl und Fa. Greve ausgeführt. Fa. Brückner saniert den Fußweg im Ziegeleiweg.

Asphaltflicksanierung

- 4 Die Fa. AS Asphaltstraßensanierung hat noch einen gebundenen Restauftrag aus 2015. Die Arbeiten werden im Juni ausgeführt.

Sanierung div. Kleinstschäden

- 5 Es wurden schon div. Absackungen aufgrund Unterspülungen durch verschiedene Firmen instandgesetzt.

SUV gemeldete Maßnahmen

- 6 Derzeit läuft die Anmeldung an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband. Eine Befahrung der Straßen ist angesetzt. Die Meldung musste bis zum 31.03. an den SUV erfolgen

Bauwerkskontrolle nach Brückenbuch

- 7 Das beauftragte Ing.- Büro benötigt noch einige Informationen zu einigen Bauwerken, um das Brückenbuch zu vervollständigen.

Maßnahmen 2016

- 1 Sandbek untere Dorfstraße  
Die Maßnahme wurde am ausgeschrieben und am 07. März an die Fa. STRABAG in Auftrag gegeben.  
Es erfolgt noch ein Abstimmungsgespräch. Voraussichtlicher Ausführungszeitraum Juni 2016.
- 2 Sicherungsarbeiten Schule Hühholz  
Die Fa. Brückner hat den Zuschlag erhalten. Die Arbeiten werden in den Sommerferien ausgeführt.

- 3 Wassermühlenstraße  
Ausschreibung befindet sich in der Vorbereitungsphase, da erst die Planung des Kreisverkehrs berücksichtigt werden muss.
- 4 Hindenburgstraße/Schulweg  
Die Maßnahme wurde ausgeschrieben und am 18 Februar an die Fa. Greve nach Submission vergeben. Die Maßnahme wurde in den Osterferien umgesetzt und abgeschlossen
- 5 Lüttfelder Platz  
Die Maßnahme wurde nach Submission an die Fa. Greve vergeben. Die Arbeiten wurden am 08. März begonnen und am 17.03.2016 fertig gestellt.
- 6 Straßenmarkierungen  
Die Auftragsvergabe kann erst nach den Straßensanierungen vergeben werden.
- 7 Bestand und Zustandserfassung von Straßen  
Der Auftrag ist an das Büro ISP vergeben worden.
- 8 Fahrbahn am Schleiblick  
Die Ausschreibung hat die Fa. Feddersen gewonnen. Die Bauanlaufbesprechung hat stattgefunden. Baubeginn nach Absprache, da auch die Anwohner rechtzeitig informiert werden müssen.
- 9 Schanze  
Derzeit wird das Bauprogramm geschrieben und die Ausschreibung vorbereitet. Die geplante Instandsetzung soll vor den Herbstferien stattfinden.

Aufgrund der rechtzeitige Ausschreibung befinden sich alle abgegebenen Angebote im Schnitt 8 - 15 % unter der kalkulierten und bereitgestellten Mittel. Diese Pufferzone dient während der Ausführung als Sicherheit und für unvorhergesehenes.