

Rechnungsliste: FWGH Olpenitz Gemeinde Olpenitz bei Kappeln

komplett abgerechnet

Rechnungsliste brutto:

Nr.	Firma	Gewerk	1. Abschlag	2. Abschlag	3. Abschlag	4. Abschlag	5. Abschlag	Schlussrechn.	gezahlt	Prognose	Gesamt	NL
KG 100	Grundstück											
	Erwerbskosten	Grundstück						8.111,00	8.111,00		8.111,00	
Grundstück									8.111,00		8.111,00	
KG 200	Erschliessung											
	Telekomkasten	Telekom								5.749,71	5.749,71	
3	Fa. Hörmann Sirene	Sirene						5.794,41	5.794,41		5.794,41	
1_21	Fa. Erichsen Abbruch	Abbruch	13226,85					1.508,33	14.735,18		14.735,18	
N11	Fa. Pohl	Grabenerweiterung						774,93	774,93		774,93	
	SH-Netz AG	Stromanschluss						1382,27	1.382,27		1.382,27	
	SH-Netz AG	Gasanschluss						2533,99	2.533,99		2.533,99	
N12	W-beschaffungsverband	Trinkwasser						805,66	805,66		805,66	
N13	W-beschaffungsverband	Hydrant						1493,13	1.493,13		1.493,13	
Erschliessung									27.519,57		33.269,28	
KG 300	Baukosten											
2.4.7_9,28	Fa. Greve Hochbau	Hochbau	59.500,00	11.900,00	32.129,92	17.850,00		21.418,17	142.798,09		142.798,09	
.30	Fa. Greve	T 90 Tür						2.113,00	2.113,00		2.113,00	
.5,6,8,10,11,27	Fa. Molzen	Stahlhalle	22.151,33	16.557,89	16.943,36	5.671,67	19.365,75	5.135,59	85.825,59		85.825,59	
.32	Fa. Molzen	Extraarbeiten						692,79	692,79		692,79	
12_13_26	Fa. Will	Malerarbeiten	1.782,57	534,98	2.856,00				5.173,55	3.751,45	8.925,00	
14,15,18,25,34	Fa. Schlömer	Tischler	4.212,60	14.875,00	4.395,94	3.090,56		4.105,47	30.679,57		30.679,57	1%NL
17,29	Fa. Eissing	Dachdecker	8.451,30					1.696,71	10.148,01		10.148,01	
22	Fa. Meusel	Zimmerer-Trockenbau	29.750,00						29.750,00	8.306,21	38.056,21	
24	Fa. Helmich	Estrich						5.695,46	5.695,46		5.695,46	
31	Fa. Pientka	Fliesen	2.499,00						2.499,00	12.604,02	15.103,02	
	Feuerwehr	Material Fiesen	181,3	55,71	2417,1	72,98		2727,09			2.727,09	
	Fa. Helmich	Bodenbelag								2.751,93	2.751,93	
35	Fa. Marten	Metallbau						547,40	547,40		547,40	
	Fa. Marten	Vordächer										
Baukosten									315.922,46		346.063,16	
KG 400	Technik											
16	Fa. Petersen	Elektro	5.950,00						5.950,00	23.504,88	29.454,88	
19_23	Fa. Kießling	Heizung	12157,18	8.336,39					20.493,57	11.704,68	32.198,25	
	Absaugung	Fa. Mertner								8.133,83	8.133,83	
	Feuerwehr	Möbel, Inventar	472,43						472,43	9.527,57	10.000,00	
	Feuerwehr	Küche								4.000,00	4.000,00	
N 9	Feuerwehr	Schaukasten						349,00	349,00		349,00	
N10	Feuerwehr	Druckluftleitung						179,75	179,75		179,75	
N8	Feuerwehr	Port Patchfeld						50,55	50,55		50,55	
	BRI	Schließanlage						1194,17	1.194,17		1.194,17	
	Feuerwehr	Beschriftung						580,72			580,72	
Technik									28.689,47		86.141,15	

KG 500	Aussenanlagen											
20,33	Fa. Greve Aussenanlagen	Aussenanlagen	21.648,78	23.744,50					45.393,28	15.051,47	60.444,75	
									45.393,28		60.444,75	
KG 600	Besondere Maßnahmen											
	Notstromaggregat	Fa. Jessen								19.557,72	19.557,72	
	Zuschuss AKG									-5.950,00	-5.950,00	
											13.607,72	
	Wohlenberg	Architekt	8.000,00	6.000,00	9.400,00	10.800,00	7.200,00		41.400,00	14.309,67	55.709,67	
	Kreis SL-FI	Prüfgebühren	1.488,28						1.488,28	2.150,00	3.638,28	
	Korsch +d'Aubert	Statik	6.000,00					4.137,63	10.137,63		10.137,63	
	IGEM	Energiebedarfsrechnung						3.796,78	3.796,78		3.796,78	
N2_N6	GMTU	Bodengutachter	1.118,60	361,64					1.480,24		1.480,24	
N7	Fa. Hass	Vermesser						592,62	592,62		592,62	
	Gebäudeeinmessung	Vermesser						1.611,00	1.611,00		1.611,00	
	Abfallwirtschaft	Recyclinghof						79,99	79,99		79,99	
	Abfallwirtschaft	Container						227,83	227,83		227,83	
									60.814,37		77.274,04	
	Gesamtsumme gezahlt								486.450,15	135.153,14	624.911,10	

Eckernförde 23.11.2015