

Kostenübersicht Notunterkünfte Kappeln

Stand: 02.05.2022

Produktkonto: 02/31540.785100

Bisher bereitgestellte Mittel: 1.200.000,00€

Noch verfügbare Mittel: 76.362,22€

Erteilte Aufträge und teilweise abgerechnet

Leistung	Kosten [€]	Bezahlt [€]	Noch zu zahlen [€]	Status
Abbruch	55.685,67 €	55.685,67 €	0,00 €	schlussgerechnet
SiGeKo	6.497,40 €	1.190,00 €	5.307,40 €	Beauftragt, teilweise abgerechnet
KMRD	70,00 €	70,00 €	0,00 €	schlussgerechnet
Baugrunduntersuchung	1.967,37 €	1.324,77 €	642,60 €	Beauftragt, teilweise abgerechnet
Versicherung Provinzial	1.361,36 €	1.361,36 €	0,00 €	schlussgerechnet
Statiker	26.358,50 €	26.358,50 €	0,00 €	schlussgerechnet
Wasserbeschaffungsverband	1.028,15 €	1.028,15 €	0,00 €	schlussgerechnet
Prüfgebühren Kreis	5.900,00 €	5.900,00 €	0,00 €	schlussgerechnet
Vermessung	3.215,92 €	428,40 €	2.787,52 €	Beauftragt, teilweise abgerechnet
Artenschutz Stellungnahme	1.210,00 €	1.210,00 €	0,00 €	schlussgerechnet
Erstellung Hausanschluss SW-Kanal	23.880,40 €	23.880,40 €	0,00 €	schlussgerechnet
Planung Haustechnik	66.969,98 €	35.686,22 €	31.283,76 €	Beauftragt, teilweise abgerechnet
Architekt	97.621,59 €	24.405,40 €	73.216,19 €	Beauftragt, teilweise abgerechnet
Summe	291.766,34 €	178.528,87 €	113.237,47 €	

Erteilte Aufträge, noch nichts abgerechnet

Erd-, Entwässerungs- u. Pflasterarbeiten	194.010,46 €	0,00 €	194.010,46 €	Beauftragt
Heizungsarbeiten/Nahwärmeleitung	206.582,55 €	0,00 €	206.582,55 €	Beauftragt
Sanitärarbeiten	260.208,16 €	0,00 €	260.208,16 €	Beauftragt
Elektro	123.154,23 €	0,00 €	123.154,23 €	Beauftragt
Fundamenterde/Blitzschutz	9.969,46 €	0,00 €	9.969,46 €	Beauftragt
Summe	793.924,86 €	0,00 €	793.924,86 €	

Ausgeschriebene Aufträge (geschätzte Kosten)

Maurer-,Beton-,Putz- u. Estricharbeiten	540.704,11 €	0,00 €	540.704,11 €	Submissionsergebnis, noch nicht fachlich geprüft
Zimmer- u. Trockenbauarbeiten	98.215,04 €	0,00 €	98.215,04 €	Submissionsergebnis, noch nicht fachlich geprüft
Dachdecker-,Klempner-u. Fassadenarb.	47.158,25 €	0,00 €	47.158,25 €	Submissionsergebnis, noch nicht fachlich geprüft
Tischlerarbeiten	99.774,36 €	0,00 €	99.774,36 €	Submissionsergebnis, noch nicht fachlich geprüft
Fliesenarbeiten	93.709,23 €	0,00 €	93.709,23 €	Submissionsergebnis, noch nicht fachlich geprüft
Malerarbeiten	17.786,93 €	0,00 €	17.786,93 €	Submissionsergebnis, noch nicht fachlich geprüft
Metallzaun	3.489,68 €	0,00 €	3.489,68 €	kein Angebot eingegangen
Ausstattung, Küchen große Wohnung	52.000,00 €	0,00 €	52.000,00 €	offen
Lüftung	78.286,41 €	0,00 €	78.286,41 €	kein Angebot eingegangen
Schließsystem	22.550,50 €	0,00 €	22.550,50 €	offen
Summe	1.053.674,51 €	0,00 €	1.053.674,51 €	

ursprünglich bei den Tischlerarbeiten

Gesamtsumme	2.139.365,71 €	178.528,87 €	1.960.836,84 €	
--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	--