

Überschlägige Kostenschätzung Infrastruktur Container Rathaus

KG	erforderliche Maßnahmen	Massen	Netto EP	Netto Gesamt	Brutto gesamt
100	Grundstück			0,00 €	0,00 €
200	vorbereitende Maßnahmen			2.500,00 €	2.975,00 €
	Grundstück freimachen	1,00 pauschal	2.500,00 €	2.500,00 €	2.975,00 €
300	Bauwerk-Baukonstruktion			21.350,00 €	25.406,50 €
	Baustelle einrichten	1,00 pauschal	2.750,00 €	2.750,00 €	3.272,50 €
	Bauplatz herstellen	200,00 m ²	86,50 €/m ²	17.300,00 €	20.587,00 €
	Vlies liefern verlegen	200,00 m ²	6,50 €/m ²	1.300,00 €	1.547,00 €
400	Bauwerk - technische Anlagen			24.780,00 €	29.488,20 €
	SW-Anschluss	40,00 m	116,00 €/m	4.640,00 €	5.521,60 €
	RW-Anschluss	40,00 m	96,00 €/m	3.840,00 €	4.569,60 €
	Wasseranschluss	1,00 pauschal	7.800,00 €	7.800,00 €	9.282,00 €
	EDV-Versorgung	1,00 pauschal	2.500,00 €	2.500,00 €	2.975,00 €
	Elektroversorgung	1,00 pauschal	6.000,00 €	6.000,00 €	7.140,00 €

500	Außenanlagen und Freiflächen			16.000,00 €	19.040,00 €
	Neuanlage Grünfläche nach Räumung der Container	200,00 m ²	80,00 €/m ²	16.000,00 €	19.040,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke			0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			7.000,00 €	8.330,00 €
	Baugrundgutachten	1,00 pauschal	4.000,00 €	4.000,00 €	4.760,00 €
	Statische Untersuchung	1,00 pauschal	3.000,00 €	3.000,00 €	3.570,00 €
				0,00 €	
Gesamtkostenschätzung Bereitstellung Infrastruktur Container					85.239,70 €
Gesamtkostenschätzung Bereitstellung Infrastruktur Container gerundet					100.000,00 €

Überschlägige Kostenschätzung Anmietung Container Rathaus

	erforderliche Maßnahmen	Massen	Netto EP	Netto Gesamt	Brutto gesamt
100	Anmietung Einzelcontainer			1.920,00 €	2.284,80 €
	Einzelcontainer 6,05m x 2,43m monatlich	8,00 Stk.	240,00 €/Stk.	1.920,00 €	2.284,80 €
200	Flurcontainer monatlich			880,00 €	1.047,20 €
	Einzelcontainer 4,86m x 2,43m monatlich	4,00 Stk.	220,00 €/Stk.	880,00 €	1.047,20 €
300	Sanitärcontainer			600,00 €	714,00 €
	WC-Container monatlich	2,00 Stk.	300,00 €/Stk.	600,00 €	714,00 €
400	Anliefern + Aufbau			16.500,00 €	19.635,00 €
	Liefern und Aufstellen der Container-Anlage	1,00 pauschal	16.500,00 €	16.500,00 €	19.635,00 €
	Gesamtkostenschätzung Mietkosten Container monatlich			3.400,00 €	4.046,00 €
	Gesamtkostenschätzung für 24 Monate gerundet inkl. Aufbau + liefern				120.000,00 €