

Arbeitssicherheit – Gefährdungspotenzial und Maßnahmenkatalog für den Standort „Mühle Amanda“, Schleswiger Straße, Kappeln

Welche Gefährdung?	Welcher Handlungsbedarf?	Welche Maßnahmen?
Erdgeschoss		
Stufen im Eingangsbereich zum Haus	Stolpergefahr beim Rausgehen	Innen kenntlich machen
Gitter im Eingang rutschig	Ausrutschgefahr	Kenntlich machen oder ersetzen
Balkenhöhe nur ca. 1,80 m	Stoßgefahr	Kennzeichnen/polstern
Toilette zu eng	Stoßgefahr	Bauliche Veränderung
Platte „Mühlenchronik“	Unbefestigt/Umfallen möglich	Anschrauben/ggf. auch anderer Platz
Ausstellungsstücke im EG nicht abgehängt	Verletzungs- und Stolpergefahr	Ggf. mit Tau abhängen, Schild „nicht berühren“ (vor Verletzung warnen)
Steingreifer hängt frei am Balken	Stoßgefahr, könnte runterfallen	Mit abhängen (siehe oben) oder abnehmen
Offener Sicherungskasten	abschließen!	Schloss einbauen
Elektrik rechts der Tür liegt frei	Strom? Brandgefahr?	Ggf. abklemmen und verputzen
Feuerlöscher geprüft? geschult?		Ggf. besser kennzeichnen, Personal einweisen in die Bedienung
Ersthelfer	Wer ist Ersthelfer?	Ggf. schulen
Deckenmaterial Asbest?	Erhebliche Gesundheitsgefährdung	Prüfen und ggf. entfernen
Unter der Treppe offenes Rohr mit Kabeln	beseitigen, ggf. zustellen	Kabel ggf. abklemmen und verputzen / entfernen
Nägeln an der Wand		ziehen
Lampe Treppenhaus	Nicht gesichert	ggf. Gitter
1. Stock / Touristinfo		
Trichter vor Prospektwand	Stoßgefahr	Neuen Platz schaffen auf anderer Seite des Raumes
Regale nicht befestigt	können umfallen	anschrauben
Kabelsalat unterm Schreibtisch	Stolpergefahr	Kabelkanäle, überflüssige Kabel entfernen
Zustand der Elektrokabel	Jährliche Kabelprüfung	Firma beauftragen
Drucker ist sehr oft in Benutzung	Feinstaubgefahr?	Möglichkeiten prüfen, Ummantelung?
Treppe OG 1 zu 2: Nägel		ziehen
Feuerlöscher geprüft? geschult?		Ggf. besser kennzeichnen, Personal einweisen in die Bedienung
Nagel neben der Balkontür		ziehen
Fluchtweg nicht vorhanden	Was tun, wenn`s brennt?	Vorher ausziehen!
2. Stock / Ausstellungsraum		
OG 2 zu 3: offenes Kabel aus	Elektrokabel von ehemals	Ggf. abklemmen, abdecken

der Wand	Lampe, Strom?	
langer Nagel		ziehen
Ausstellungsstücke ebenfalls nicht gesichert	Können umfallen	Sicherungen prüfen, ggf. Schilder „nicht berühren“
Offen liegende Kabel	bei der Heizung: Stolper und Brandgefahr	Entfernen, verputzen
Kleiderhaken ragt in den Raum	Stoßgefahr	abschrauben
Feuerlöscher geprüft? geschult?		Ggf. besser kennzeichnen, Personal einweisen in die Bedienung
3. Stock , Trauzimmer		
Fenster gesprungen		Info an Stadt (ggf. alle zu prüfen)
Winde hängt zu tief	Stoßgefahr	Kennzeichnen
Feuerlöscher geprüft? geschult?		Ggf. besser kennzeichnen, Personal einweisen in die Bedienung
4. Stock		
Lampenabdeckung fehlt		Kaufen und anbauen
Geländer locker	Sturzgefahr	festschrauben
Galerie rutschig	Gästesicherheit	Säubern, ggf. sperren (bei Schnee und Regen)
(Sehr staubig / dreckig)		Putzplan
Sehr steile Treppe	Sturzgefahr	kennzeichnen
Bodenluke		
In allen Stockwerken-> Balken sind wurmstichig		Von Experten prüfen (Stadt)
Weg nach ganz oben nur halbherzlich gesperrt		deutlicher absperren
Balken nicht richtig am Stahlträger befestigt		Von Experten prüfen (Stadt)

Keine Fluchtwege!!!