Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2023/062
Datum der Freigabe: 04.04.2023/***04.05.2023***

Amt:	Bauamt/Bauverwaltung	Datum:	30.03.2023
Bearb.:	Michael Schulz	Wiedervorl.	
Berichterst.			

Beratungsfolge	**Termin**	**Behandlung**
Bauausschuss	03.05.2023	öffentlich
Hauptausschuss	08.05.2023	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	10.05.2023	öffentlich

Abzeichnungslauf

Betreff

Kostenentwicklung Kreisverkehr Ellenberg

Sach- und Rechtslage:

Während der laufenden Baumaßnahme ist der Projektbearbeiter der Stadt Kappeln unerwartet verstorben. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation und des entstehenden Personalmangels, war es nicht sofort möglich, für alle Projekte eine Vertretungsregelung zu finden.
Es sind bei dem Projekt Mehrkosten in Höhe von ca. 60.000,00 Euro gegenüber der Beschlussvorlage 2022/026 (407.310,03€) vom 03.02.2022 entstanden, dies entspricht Mehrkosten in Höhe von ca.15%.
Aufgrund unvorhergesehener Baugrundbeschaffenheit konnte das Projekt nicht in der geplanten Bauzeit abgewickelt werden. Der Baugrund war an einigen Stellen sehr viel schlechter als in der Planung angenommen, sodass es in Teilbereichen zu umfangreichen Sanierungen gekommen ist, um die Tragfähigkeit der Oberflächen zu gewährleisten. Weiterhin sind Mehrkosten im Bereich der Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung entstanden. Bei einzelnen Positionen ist es zu Massenmehrungen gegenüber der Planung gekommen.
Im Jahr 2022 sind nicht alle geplanten Baumaßnahmen umgesetzt worden (Beschlussvorlage 2021/225 vom 28.09.2021), sodass die Mehrkosten aus dem Deckungskreis der bewilligten Haushaltsmittel bezahlt werden.

Finanzielle Auswirkungen:
[x] JA [ ] NEIN
Betroffenes Produktkonto:02/54100/785200
Ergebnisplan [ ] Finanzplan [x]
Deckungsvorschlag:02/54100/785200 (Deckungskreis)

Umweltauswirkungen:
[ ] JA [x] NEIN

Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss / der Hauptausschuss / die Stadtvertretung nimmt das Vorgehen der Verwaltung zur Kenntnis.

Der Bauausschuss hat diese Vorlage am 03.05.2023 zur Kenntnis genommen.