

Sitzung "erweiterte" Lenkungsgruppe Feuerwehr am 30.06.2015

Themen: 1.) Mehrkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Olpenitz
2.) Mehrkosten Anbau Feuerwehrgerätehaus Mehliby

Zu 2.) Mehrkosten Anbau Feuerwehrgerätehaus Mehliby

| | | | |
|---------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| Ausgangslage: | Angebot GU Boysen | 299.479,63 EUR brutto | |
| vor Baubeginn | <u>Nachtrag Planungsleistungen</u> | <u>20.000,00 EUR brutto</u> | |
| | Zw.summe GU-Angebot: | 319.479,63 EUR brutto | 319.479,63 EUR brutto |
| | Eigenleistung Elektro | 10.000,00 EUR brutto | |
| | <u>Kosten Stadt Kappeln</u> | <u>10.000,00 EUR brutto</u> | |
| | Zw.summe: | 339.479,63 EUR brutto | |
| Jetzt: | Nachträge GU: | 26.430,65 EUR brutto | 26.430,65 EUR brutto |
| während der | | | |
| Bauphase | Nachtrag Versorgergraben | 4.110,37 x 1,19 = 4.891,34 EUR brutto | |
| | Nachtrag Erdung | 1.943,50 x 1,19 = 2.312,77 EUR brutto | |
| | Nachtrag Schmutzwasser | 2.225,00 x 1,19 = 2.647,75 EUR brutto | |
| | Nachtrag Regenwasser | 4.367,25 x 1,19 = 5.197,03 EUR brutto | |
| | Nachtrag Drainage | 3.629,50 x 1,19 = 4.319,11 EUR brutto | |
| | Nachtrag Lüftung | 685,00 x 1,19 = 815,15 EUR brutto | |
| | Nachtrag Erdbau | 3.000,00 x 1,19 = 3.570,00 EUR brutto | |
| | <u>Nachtrag Arbeitsstunden</u> | <u>2.250,00 x 1,19 = 2.677,50 EUR brutto</u> | |
| | Zw.summe Nachtrag: | 26.430,65 EUR brutto | |
| | Leistungsänderungen GU: | 17.383,08 EUR brutto | <u>17.383,08 EUR brutto</u> |
| | Zw. Summe GU: | | 363.293,36 EUR brutto |
| | Eigenleistung Elektro | 15.672,53 EUR brutto | |
| | Kosten Stadt Kappeln | 10.000,00 EUR brutto | |
| | Gesamtbedarf: | 388.965,89 EUR brutto | |
| | Gerundet: | <u>390.000,00 EUR brutto</u> | |

Zu berücksichtigen sind:

Schliessanlage erneuern (Angebot Meesenburg = 1.143,71 EUR; hiervon beim GU 600,00 EUR enthalten)

Küchenausstattung (Schätzkosten: ca. 4.500,00 EUR; Sonderposition mit 6.000,00 EUR ausgestattet)

Tischlerarbeiten Durchreiche (Angebot Herrmann = 531,29 EUR)

Gebäudeeinmessung (Schätzkosten. ca. 1.500,00 EUR)

*) Die Abrisskosten für das „Florianhaus“ und auf dem Grundstück befindliche Garagen sind nicht enthalten.

Es ergibt sich ein finanzieller Mehrbedarf von 90.000,00 EUR .

(Steigerung = 30% bezogen auf 300 T // = 14,9% bezogen auf 339 T)

Aufgestellt: Kappeln, den 24.06.15 / Reuter