

16

Bauvorhaben: Neubau Feuerwehrgerätehaus Schanze  
Bauherr: Stadt Kappeln

---

Aktennotiz zum Termin am 01.11.2017

Teilnehmer:	Verteiler:
- Herr Bürgermeister Traulsen	heiko.traulsen@stadt-kappeln.de
- Herr Braack	lars1808@gmail.com
- Herr Arendt	arendt.m@gmx.de
- Herr Hollenberg	info@hbb-hollenberg.de
- Herr Wohlenberg	

Am 01.11.17 fand ein Termin mit der Lenkungsgruppe im Rathaus statt, an dem das weitere Vorgehen bei dem Projekt abgestimmt wurde. Folgende Punkte wurden besprochen:

- Der Maßnahmenbeginn muss im Jahr 2017 stattfinden, die Fertigstellung der Maßnahme bis zum 31.12.2018
- Herr Wohlenberg bereitet einen Architektenvertrag vor bis zum 06.11.17
- bis zum 10.11.17 wird das Architekturbüro einen Abstimmungstermin mit der Feuerwehr durchführen
- Bis zum 21.11.17 wird ein Entwurf vorbereitet und der Lenkungsgruppe vorgestellt
- Bis zum 15.11.17 wird der Abbruchartrag eingereicht
- Bis zum 15.12.17 wird der Bauantrag fertig gestellt
- Vom Architekturbüro werden bis zum 10.11.17 zwei Angebote für ein Bodengutachten eingeholt
- Die Haustechnik soll von Firmen im Zusammenhang mit dem Architekten projiziert werden, Duschen mit Durchlauferhitzer, Gasheizung
- Der Architekt koordiniert Termine mit den Ver- und Entsorgungsbetrieben für Strom, Telefon, Gas, Regen- und Schmutzwasser, die Verteilungskästen vor dem Gebäude müssen versetzt werden
- Die Ausschreibung soll bis zum 01.02.18 fertig gestellt werden, Submission bis zum 01.03.17, Beginn der Abbrucharbeiten ab 01.03.18 nach Eingang der Angebote und dem Kostenanschlag
- Vom Eigentümer der Fabrikstraße 14, Herrn Jaich, muss die Zustimmung für die Grenzbebauung schriftlich gegeben werden
- Herr Hollenberg bietet die Statik für das Gebäude mit an
- Vor dem Versenden der Ausschreibungen wird die Firmenliste abgestimmt, Abbruch mit von Fa. Balzersen anbieten lassen

Aufgestellt: Eckernförde, 01.11.17

weitere (Mail) an .600/601  
• BV in , SPD, LWG, SSW, Gemeinde 2/11.  
schriftlich CD = 12.11.17 G.M.